

**DODATOK č. 2**  
**k Zmluve o dielo č. 5/2015 - Stavebná časť**  
**uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**  
**medzi**

**Zhotoviteľom:**

názov: **OMOSS spol. s r.o.**  
so sídlom: Osadská 679/15, 028 01 Trstená  
štatutárny orgán: Patrik Filek - konateľ  
Spoločnosť je zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro,  
vložka č.12032/L  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.,  
Č. účtu: SK4002000000001475921254  
IČO: 36 390 151  
IČ DPH: SK2020129430  
Tel: 043 / 5393 300  
E-mail: [sekretariat@omoss.sk](mailto:sekretariat@omoss.sk)  
(ďalej len Zhotoviteľ)

**a**

**Objednávateľom:**

názov: **BIOPEL, a. s.**  
so sídlom: 023 34 Kysucký Lieskovec 743  
štatutárny orgán: Ing. Janka Kasanická - predsedníčka predstavenstva  
Zapísaný: v Obchodnom registri SR, oddiel: Sa, vložka č. 10782/L  
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.  
Č. účtu: SK8711000000002946458425  
IČO: 46 823 492  
IČ DPH: SK2023596542  
Tel: 041 – 423 1500  
E-mail: [kasanicka@biopel.sk](mailto:kasanicka@biopel.sk)  
(ďalej len Objednávateľ)

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach

a) zmluvných: Ing. Janka Kasanická  
b) technických: Mgr. Pavol Lenhart

**Čl. 1. Úvodné ustanovenia**

1.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 05.06.2015 Zmluvu o dielo č. 5/2015, na základe výsledku podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska č. 2/2014, podľa zák. č. 25/2006 Z. z. v platnom znení a v rámci projektu Biomassové logistické centrum, financovaného z Nórskeho grantu, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a z vlastných zdrojov investora, obsahom ktorej je uskutočnenie stavby s názvom:

**„BLC – Biomassové logistické centrum – Kysucký Lieskovec NOVOSTAVBA“,**  
**1. časť predmetu zákazky: Stavebná časť BLC**

## Čl. 2. Predmet dodatku

2.1 Predmetom tohto dodatku je zmena

- článku 1. **Východiskové podklady a údaje, bodu 1.3.4 Termíny stavby** Zmluvy nasledovne:

1.3.4 Termíny stavby:

začatie: **do 2 dní** od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo

dokončenie a odovzdanie: **do 31. augusta 2016 v zmysle aktualizovaného harmonogramu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.**

- článku 3. **Čas plnenia, bodu 3.2. a 3.3** Zmluvy nasledovne

3.2 Termín začatia zhotovovania diela: do 2 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.

3.3 Náhradný termín dokončenia, odovzdania a prevzatia diela: **do 31. augusta 2016.**

## Čl. 3. Záverečné ustanovenia

3.1 Dohoda zmluvných strán na predĺžení termínu dokončenia a odovzdania diela nemá vplyv na povinnosti zhotoviteľa a práva objednávateľa podľa bodu 9.1

3.2 Ostatné ustanovenia zmluvy neriešené týmto dodatkom zostávajú nezmenené

3.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť jeho zverejnením na web stránke objednávateľa.

3.3. Tento dodatok bude zverejnený aj na webovom sídle správcu programu eeagrants.sk a norwaygrants.sk

3.4 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Kysuckom Lieskovci, dňa 19.07.2016

V Trstenej, dňa 19.07.2016

Objednávateľ:

[redacted], a. s.  
Lieskovec 743  
Lieskovec  
3 492

Ing. Janka Kasanická  
Predsedníčka predstavenstva

Zhotoviteľ:

 UI. Osadská 679/15,  
028 01 TRSTENÁ  
spol. s r. o. IČO:36390151  
DIČ:2020129430, IČ-DPH:SK2020129430

Patrik Filek  
Konateľ

[redacted]

**Príloha DODATOK č. 2**  
**k Zmluve o dielo č. 5/2015 - Stavebná časť**  
**uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**  
**medzi**

**Časový harmonogram ukončenia stavebných prác podľa jednotlivých stavebných objektov:**

Stavebné a prevádzkové súbory stavebnej časti			Dátum ukončenia do
1,2,3	SO 01-3	SO 01-03, Administratíva, šatne, technické zázemie, showroom, sklad a predaj peliet + interiéry	31.7.2016
4	SO 04	SO 04 Balenie peliet, velín, rozvodňa, príprava tepla	04.4.2016
5	SO 06	SO 06 Komunikácie, spevnené plochy a zeleň	31.8.2016
6	SO 07	SO 07 Vnútroareálové rozvody NN	15.4.2016
7	SO 08	SO 08 Vnútroareálové osvetlenie	15.4.2016
8	SO 09	SO 09 Prípojka vody + vodomerná šachta	15.4.2016
9	SO 10	SO 10 Rozvod požiarnej vody	15.4.2016
10	SO 11	SO 11 Požiarna nádrž	30.4.2016
11	SO 12	SO 12 Chránička telekomunikačného kábla	15.4.2016
12	SO 13	SO 13 Oplotenie	20.7.2016
13	SO 14	SO 14 Elektrická prípojka NN	31.3.2016
14	SO 15	SO 15 Prípojka splaškovej kanalizácie	15.4.2016
15	PS 05	PS 05 Čerpacia stanica požiarnej vody	15.4.2016
16	PS 06	PS 06 Záložný zdroj čerpacej stanice	30.6.2016

V Kysuckom Lieskovci, dňa 19.07.2016

Objednávateľ:

**BIOPEL, a. s.**  
 Kysucký Lieskovec 743  
 033 34 Kysucký Lieskovec  
 IČO: 46 823 492

Ing. Janka Kasanická  
 Predsedníčka predstavenstva

V Trstenej, dňa 19.07.2016

Zhotoviteľ:

**OMOSS**  
 spol. s r. o.  
 Ul. Osadská 679/15,  
 028 01 TRSTENÁ  
 IČO: 36390151  
 IČ: 2020129430, IČ-DPH: SK2020129430

Patrik Filek  
 Konateľ